

Niederschrift über die öffentliche 10. Sitzung des Bau- und Wirtschaftsausschusses (Rundfahrt)

Sitzungsdatum: Donnerstag, 22.07.2021

Beginn: 09:00 Uhr

Ende 14:05 Uhr

Ort: verschiedene Orte im Landkreis Bamberg

Anwesenheitsliste

Vorsitzender

Kalb, Johann

CSU

Beck, Maria
Desel, Wolfgang

Vertretung für Herrn Hans Beck
Vertretung für Herrn Roland Kauper
anwesend bis 10:55 Uhr

Kötzner, Jakobus
Krapp, Johannes
Söder, Thomas

Vertretung für Herrn Peter Ludwig

GRÜNE/AL

Deml, Albert

anwesend bis 10:55 Uhr

SPD

Hanika, Patricia

FW/ÜWG

Sitzmann, Michael

BBL

Hollet, Georg

AfD

Köhler, Florian

FDP/ÖDP/Linke

Strube, Marco

Schriftführer

Beyer, Philipp

Verwaltung

Dotterweich, Michael
Krug, Harald
Ramming-Scholz, Birgit
Scholz, Thomas
Seidl, Brigitte
Wiltshka, Felix

Weitere anwesende Personen

Homann, Klaus, als Erster Bürgermeister des Marktes Hirschaid
Kauper, Roland, als Erster Bürgermeister der Stadt Scheßlitz

Arnold, Michael, Schulleiter Staatliche Realschule Hirschaid
Welsch, Matthias, Schulleiter Staatliche Realschule Scheßlitz

Möhrlein, Wolfgang, Kreisrat
Pfeufer, Silvia, Kreisrätin
Höpfner, Joseph, Kreisrat

Abwesende Personen

CSU

Beck, Hans	entschuldigt
Kauper, Roland	entschuldigt
Ludwig, Peter	entschuldigt

GRÜNE/AL

Müllich, Barbara	entschuldigt
------------------	--------------

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1 Informations- und Besichtigungsfahrt

2021/0353

Berichterstattung: Scholz, Thomas

2 Sonstiges

Landrat Johann Kalb eröffnet um 09:00 Uhr die öffentliche 10. Sitzung des Bau- und Wirtschaftsausschusses (Rundfahrt). Er begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des Bau- und Wirtschaftsausschusses fest.

Einwendungen gegen die Tagesordnung werden nicht erhoben.

Öffentliche Sitzung

1 Informations- und Besichtigungsfahrt

Zu Beginn trägt Landrat Kalb einleitende Worte vor und bedankt sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landkreisverwaltung für die Organisation und Durchführung der diesjährigen Rundfahrt des Bau- und Wirtschaftsausschusses.

Im Rahmen der Besichtigungsfahrt finden Ortstermine zu folgenden Maßnahmen statt:

BA 25 Ausbau OD Sassanfahrt; Besichtigung der Baustelle 1. Bauabschnitt:

Herr Dotterweich stellt die Maßnahme vor.

Nachdem der Bau- und Wirtschaftsausschuss in seiner Sitzung am 17. September 2020 über die Vergabe der Straßenbauarbeiten für den ersten Bauabschnitt Beschluss gefasst habe, sei mit den Bauarbeiten im Oktober 2020 begonnen worden.

Die Gesamtkosten der Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Markt Hirschaid würden sich auf ca. 1.200.000 € belaufen, wovon der Markt Hirschaid ca. 700.000 € tragen werde.

Die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts sehe man für den Monat September 2021 vor. Eine Verlängerung der Bauzeit habe sich aufgrund der unzählig vorhandenen Versorgungskabel und Hausanschlüsse ergeben.

Herr Hartlieb von der ausführenden Firma Hartbau erläutert die Glasfaserverlegung.

Vorstellung der Planung 2. Bauabschnitt:

Neben Herrn Dotterweich gibt der anwesende Bürgermeister des Marktes Hirschaid, Herr Homann, ergänzende Informationen.

Auch der zweite Bauabschnitt werde als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Markt Hirschaid durchgeführt, wobei die Federführung dafür beim Markt Hirschaid liegen werde.

Zwischenzeitlich habe der Markt Hirschaid die Bauarbeiten zu einer Auftragssumme von insgesamt 1.700.000 € (zuzüglich Entsorgungskosten) vergeben. Der Anteil des Landkreises Bamberg belaufe sich auf ca. 300.000 € (zuzüglich Entsorgungskosten).

Staatliche Realschule Hirschaid; Besichtigung der fertiggestellten Erweiterungsmaßnahmen

Herr Scholz trägt die wesentlichen Daten und Informationen zu den fertiggestellten Erweiterungsmaßnahmen vor.

Nachdem mit den Bauarbeiten im Oktober 2018 begonnen wurde, sei die Fertigstellung im Mai 2021 erfolgt.

Neben der Erweiterung des Schulgebäudes sei an die bestehende Einfachturnhalle eine Zweifachsporthalle, mit der Option diese zu einer Dreifachturnhalle erweitern zu können, angebaut

worden. Weiterhin habe man die Außenanlagen erneuert und den Pausenhof zwischen Schulanbau und Sporthalle vergrößert.

Als Schulleiter der Staatlichen Realschule Hirschaid begrüßt Herr Arnold die Mitglieder des Bau- und Wirtschaftsausschusses und bedankt für die sehr gute Unterstützung durch den Landkreis Bamberg. Anschließend erfolgt eine Besichtigung des Schulgebäudes, der Zweifachsporthalle und der Außenanlagen.

Landrat Kalb bedankt sich bei Herrn Arnold für die Führung über das Schulgelände und die Erläuterungen zu den ausgeführten Baumaßnahmen.

BA 25 Ausbau Hirschaid - Amlingstadt; Vorstellung der Planung

Herr Dotterweich stellt die Planung vor.

Er nennt insbesondere folgende Defizite am derzeitigen Straßenbestand:

- unetstetige, gefährliche Linienführung
- ungenügende Fahrbahnbreite
- unübersichtliche Kuppen

Für die vorliegende Maßnahme bestehe die Planung bereits seit fast zehn Jahren. Als Hauptproblematik bei der Umsetzung sei der erforderliche Grunderwerb zu nennen.

So werden 96 Grunderwerbe von über 60 verschiedenen Eigentümern erforderlich.

Die Baulänge betrage ca. 3,2 km zuzüglich der Kreisverkehrsanlage in Hirschaid.

Die Baukosten inkl. Kreisel schätze man derzeit auf ca. 7.200.000 €.

Nach dem derzeitigen Planungsstand sei ein straßenbegleitender Geh- und Radweg angedacht.

Herr Desel und Herr Homann, als erste Bürgermeister der am Ausbau beteiligten Gemeinden Strullendorf und Hirschaid sind für die Vorstellung der Maßnahme anwesend.

Nach Abstimmung mit Landrat Kalb werden Herr Desel und Herr Homann die Grunderwerbsgespräche führen.

Die Durchführung des Ausbaus werde voraussichtlich ab 2023 beginnen, nachdem die Bauarbeiten der ICE-Bahnmaßnahme abgeschlossen sind.

Staatliche Realschule Scheßlitz; Baustellenbegehung und Besichtigung der fertiggestellten Bauabschnitte

Zweifachsporthalle mit Mensa; Besichtigung des aktuellen Baustellenstands

Herr Scholz trägt einleitende Worte vor. Der Schulleiter der Staatlichen Realschule Scheßlitz, Herr Welsch, begrüßt die Ausschussmitglieder.

Daneben ist Bürgermeister Roland Kauper zu dieser Station der Rundfahrt anwesend.

Herr Scholz teilt zum derzeitigen Stand der Erweiterung und Generalsanierung der Staatlichen Realschule Scheßlitz mit, dass man sich derzeit in der Ausführung des Bauabschnittes drei (Mittelbau) und in der Ausschreibungsphase für den vierten Bauabschnitt befinde. Insgesamt rechnet man für die Erweiterung und Generalsanierung mit Gesamtkosten in Höhe von 25,1 Mio. € und einer voraussichtlichen staatlichen Förderung von ca. 10,1 Mio. €. Der bisherige Ausgabenstand belaufe sich auf 12,46 Mio. €.

Herr Welsch führt die Mitglieder des Bau- und Wirtschaftsausschusses durch das Schulgebäude. Im Anschluss daran erfolgt eine Besichtigung der Zweifachsporthalle mit Mensa.

Herr Scholz trägt hierzu vor, dass neben der Zweifachsporthalle mit Mensa auch der Allwetterplatz neu gebaut werde. Der Bau eines Parkplatzes sowie die Errichtung einer Busspur für insgesamt 21 Schulbusse, welche unter finanzieller Beteiligung des Landkreises erfolgten, seien bereits fertiggestellt. Der bisherige Ausgabenstand betrage 6,5 Mio. €.

Mit den Bauarbeiten wurde im August 2019 begonnen, die Fertigstellung sehe man für Ende Dezember 2021 vor.

Herr Welsch bedankt sich beim Gremium für die außerordentliche Unterstützung.

Landrat Kalb richtet dankende Worte an Herrn Welsch.

Giechburg; Besichtigung der Sanierungsarbeiten

Zunächst erfolgt eine Besichtigung der Sanierungsarbeiten, welche an der Fassade der Giechburg in mehreren Bauabschnitten vorgenommen werden.

Nach aktuellem Stand sei der vierte Bauabschnitt abgeschlossen und man beginne nun mit den Planungen des fünften Bauabschnittes.

Der Ausgabenstand belaufe sich derzeit auf insgesamt 1,08 Mio. Euro, wobei die bisherige Gesamtförderung 415.000 Euro betrage.

Neben den Fassadensanierungen wird der Südbau der Giechburg besichtigt, in welchem sich mehrere Gästezimmer (Erdgeschoss) und ein Veranstaltungsraum (Dachgeschoss) befinden. Die Ausstattung der Fremdenzimmer und die Sanitäranlagen sind inzwischen veraltet und entsprechen nicht mehr dem aktuellen Standard. Der Veranstaltungsraum im Dachgeschoss wird sehr selten genutzt und ist nicht barrierefrei.

Im Rahmen der Besichtigung des Südbaus erkennen die Mitglieder des Bau- und Wirtschaftsausschusses den Sanierungsbedarf und stellen auf Vorschlag von Landrat Kalb übereinstimmend fest, dass die Erstellung eines entsprechenden Sanierungskonzeptes erforderlich sei, welches dem Ausschuss zu gegebener Zeit vorgelegt werde.

Abschließend lädt Landrat Kalb die Sitzungsteilnehmer zu einem Essen in die Giechburggaststätte ein.

2 Sonstiges

Hierzu erfolgen keine Redebeiträge.

Landrat Johann Kalb bedankt sich für die Sitzungsteilnahme und schließt um 14:05 Uhr die öffentliche 10. Sitzung des Bau- und Wirtschaftsausschusses (Rundfahrt).

Johann Kalb
Landrat

Philipp Beyer
Schriftführer